

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **1500000** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517320** **Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	42 505,68194	42 505,68194	-	16 246,16659	16 246,16659	-	26 259,51535	26 259,51535

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1517321	0443	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	-	11251,92081	11 251,92081	-	4 681,71363	4 681,71363	-	6 570,20718	6 570,20718	Кошти не освоєні в повному обсязі з наступних причин. По об'єкту з будівництва котельні та теплових мереж до школи №63 наявна економія коштів після введення об'єкту в експлуатацію; кошти з будівництва системи водовідведення від школи №13 освоєно не в повному обсязі через несприятливі погодні умови. Будівельні роботи з реконструкції будівлі по вул. Красноярській не було розпочато через невовчасне отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Економія коштів після завершення проекткування з реконструкції будівлі по вул.Саласюка.
			Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти	-	11 251,92081	11 251,92081	-	4 681,71363	4 681,71363	-	6 570,20718	6 570,20718	
2	1517322	0443	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	-	17 417,14487	17 417,14487	-	2 239,55957	2 239,55957	-	15 177,5853	15 177,5853	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат з реконструкції об'єктів склалася з наступних причин. По реконструкції приміщень під амбулаторію №2 ЦПМСД №4 з відділенням невідкладної допомоги генеральним проектувальником не виконано вчасно коригування проектної документації, внаслідок чого в звітному році не проведено процедуру закупівлі. Кошти з реконструкції частини приміщень під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 не було освоєно через відсутність дозволу на виконання робіт. Економія коштів по проектуванню об'єктів виникла внаслідок завершення розробки проектної документації та отримання експертного звіту або через перенесення термінів проекткування об'єктів на наступний рік.
			Завдання 1. Забезпечення будівництва амбулаторій первинної медико- санітарної допомоги	-	17 417,14487	17 417,14487	-	2 239,55957	2 239,55957	-	15 177,5853	15 177,5853	
3	1517324	0443	Підпрограма 3.	-	3 651,5304	3 651,5304	-	2 287,03450	2 287,03450	-	1 364,4959	1 364,4959	Кошти, передбачені на будівельні роботи з реконструкції Малої

			Будівництво установ та закладів культури										сцени театру Шевченка, не освоєно через те, що в звітному році не проведено процедуру закупівлі внаслідок невиконання у визначений термін генпроектувальником коригування проектної документації. Економія коштів виникла внаслідок перенесення на наступний рік завершення розробки проектної документації та проходження експертизи.
			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів культури	-	3 651,5304	3 651,5304	-	2 287,03450	2 287,03450	-	1 364,4959	1 364,4959	
4	1517325	0443	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	10 185,08586	10 185,08586	-	7 037,85889	7 037,85889	-	3 147,22697	3147,22697	Фактичні витрати на реконструкцію запасного поля стадіону «Металург» менші за заплановані через економію коштів після введення об'єкту в експлуатацію. Кошти на проектування об'єктів освоєно не в повному обсязі внаслідок перенесення завершення розробки проектної документації та проходження експертизи на наступний рік.
			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури і спорту	-	10 185,08586	10 185,08586	-	7 037,85889	7 037,85889	-	3 147,22697	3147,22697	
			Усього	-	42 505,68194	42 505,68194	-	16 246,16659	16 246,16659	-	26 259,51535	26 259,51535	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки											
Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	-	11 251,92081	11 251,92081	-	4 681,71363	4 681,71363	-	6 570,20718	6 570,20718	Кошти не освоєні в повному обсязі з наступних причин. По об'єкту з будівництва котельні та теплових мереж до школи №63 наявна економія коштів після введення об'єкту в експлуатацію;	

										кошти з будівництва системи водовідведення від школи №13 освоєно не в повному обсязі через несприятливі погодні умови. Будівельні роботи з реконструкції будівлі по вул. Красноярській не було розпочато через несвочасне отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Економія коштів після завершення проектування з реконструкції будівлі по вул.Саласюка.
Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	-	17 417,14487	17 417,14487	-	2 239,55957	2 239,55957	-	15 177,5853	15 177,5853	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат з реконструкції об'єктів склалася з наступних причин. По реконструкції приміщень під амбулаторію №2 ЦПМСД №4 з відділенням невідкладної допомоги генеральним проєктувальником не виконано вчасно коригування проєктної документації, внаслідок чого в звітному році не проведено процедуру закупівлі. Кошти з реконструкції частини приміщень під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 не було освоєно через відсутність дозволу на виконання робіт. Економія коштів по проектуванню об'єктів виникла внаслідок завершення розробки проєктної документації та отримання експертного звіту або через перенесення термінів проектування об'єктів на наступний рік.
Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури	-	3 651,5304	3 651,5304	-	2 287,03450	2 287,03450	-	1 364,4959	1 364,4959	Кошти, передбачені на будівельні роботи з реконструкції Малої сцени театру Шевченка, не освоєно через те, що в звітному році не проведено процедуру закупівлі внаслідок невиконання у визначений термін генпроєктувальником коригування проєктної документації. Економія коштів виникла внаслідок перенесення на наступний рік завершення розробки проєктної документації та проходження експертизи.
Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	10 185,08586	10 185,08586	-	7 037,85889	7 037,85889	-	3 147,22697	3 147,22697	Фактичні витрати на реконструкцію запасного поля стадіону «Металург» менші за заплановані через економію коштів після введення об'єкту в експлуатацію. Кошти на проектування об'єктів освоєно не в повному обсязі внаслідок перенесення завершення розробки проєктної документації та проходження експертизи на наступний рік.
Усього	-	42 505,68194	42 505,68194	-	16 246,16659	16 246,16659	-	26 259,51535	26 259,51535	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1517321	Підпрограма 1.					

		Будівництво освітніх установ та закладів					
		Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти					
1		затрат					
		Витрати на будівництво нових об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	5 487,48125	4 124,14969	-1 363,33156
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	5 011,6076	70,63518	-4 940,97242
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	752,83196	486,92876	-265,9032
		Кошти не освоєні в повному обсязі з наступних причин. По об'єкту з будівництва котельні та теплових мереж до школи №63 наявна економія коштів після введення об'єкту в експлуатацію; кошти з будівництва системи водовідведення від школи №13 освоєно не в повному обсязі через несприятливі погодні умови. Будівельні роботи з реконструкції будівлі по вул. Красноярській не було розпочато через несвоєчасне отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Економія коштів після завершення проектування з реконструкції будівлі по вул.Саласюка.					
2		продукту					
		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	Перелік об'єктів	2	2	-
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	1	-	-1
		Кількість об'єктів проектування	од.	Перелік об'єктів	3	3	-
		В поточному році виконувались будівельні роботи з нового будівництва двох об'єктів; проводилось виконання проектних робіт по трьох об'єктах. Будівельні роботи з реконструкції будівлі по вул. Красноярській не було розпочато через несвоєчасне отримання дозволу на виконання будівельних робіт.					
3		ефективності					
		Середні витрати	тис.грн.	Розрахунок	2 743,741	2 062,075	681,666

		на нове будівництво одного об'єкту					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	5 011,6076	70,6352	4 940,972
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	250,944	162,310	88,634
		Кошти не освоєні в повному обсязі з наступних причин. По об'єкту з будівництва котельні та теплових мереж до школи №63 наявна економія коштів після введення об'єкту в експлуатацію; кошти з будівництва системи водовідведення від школи №13 освоєно не в повному обсязі через несприятливі погодні умови. Будівельні роботи з реконструкції будівлі по вул. Красноярській не було розпочато через несвоєчасне отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Економія коштів після завершення проектування з реконструкції будівлі по вул. Саласюка.					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів нового будівництва	%	Розрахунок	100	87	13
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	26,9	2	-24,9
		Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100	-
		В поточному році виконувались будівельні роботи з нового будівництва двох об'єктів, один з яких уведено в експлуатацію, з будівництва другого розпочато, та не завершено роботи через несприятливі погодні умови. Проектні роботи по трьох об'єктах виконано в повному обсязі. Будівельні роботи з реконструкції будівлі по вул. Красноярській не було розпочато через несвоєчасне отримання дозволу на виконання будівельних робіт.					
		Кошти на виконання підпрограми у звітному періоді було передбачено за рахунок міського бюджету. Проводились будівельні роботи на двох об'єктах нового будівництва, один з яких уведено в експлуатацію. Замовником укладено договір генпідряду на реконструкцію одного об'єкту, роботи з якої проводитимуться в наступному році. Виконано проектні роботи по трьох об'єктах.					
	1517322	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів					
		Завдання 1. Забезпечення будівництва					

		амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги					
1		затрат					
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	14 932,21186	545,70323	-14 386,50863
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	2 484,93301	1 693,85634	-791,07667
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат з реконструкції об'єктів склалася з наступних причин. По реконструкції приміщень під амбулаторію №2 ЦПМСД №4 з відділенням невідкладної допомоги генеральним проектувальником не виконано вчасно коригування проектної документації, внаслідок чого в звітному році не проведено процедуру закупівлі. Кошти з реконструкції частини приміщень під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 не було освоєно через відсутність дозволу на виконання робіт. Економія коштів по проектуванню об'єктів виникла внаслідок завершення розробки проектної документації та отримання експертного звіту або через перенесення термінів проектування об'єктів на наступний рік.					
2		продукту					
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	2	2	-
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	9	9	-
		Обсяг реконструкції	м ²	Робочий проект	1 953,96	-	-1 953,96
		Обсяги реконструкції не було виконано внаслідок невиконання будівельних робіт. Об'єкти медичних установ та закладів не було введено в експлуатацію.					
3		ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	7 466,106	272,852	-7 193,254
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	276,104	188,206	87,898

		Середні витрати на 1 м ² об'єктів реконструкції	тис.грн.	Розрахунок	14,242	-	-
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат з реконструкції об'єктів склалася з наступних причин. По реконструкції приміщень під амбулаторію №2 ЦПМСД №4 з відділенням невідкладної допомоги генеральним проектувальником не виконано вчасно коригування проектної документації, внаслідок чого в звітному році не проведено процедуру закупівлі. Кошти з реконструкції частини приміщень під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 не було освоєно через відсутність дозволу на виконання робіт. Економія коштів по проектуванню об'єктів виникла внаслідок завершення розробки проектної документації та отримання експертного звіту або через перенесення термінів проектування об'єктів на наступний рік.					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	18	-82
		Рівень готовності об'єктів проектування	%	Розрахунок	100	89	-11
		Обсяги реконструкції не було виконано внаслідок невиконання будівельних робіт. Об'єкти медичних установ та закладів не було введено в експлуатацію. По реконструкції приміщень під амбулаторію №2 ЦПМСД №4 з відділенням невідкладної допомоги генеральним проектувальником не виконано вчасно коригування проектної документації, внаслідок чого в звітному році не проведено процедуру закупівлі. Кошти з реконструкції частини приміщень під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 не було освоєно через відсутність дозволу на виконання робіт. Економія коштів по проектуванню об'єктів виникла внаслідок завершення розробки проектної документації та отримання експертного звіту або через перенесення термінів проектування об'єктів на наступний рік.					
		Кошти на виконання підпрограми у звітному періоді було передбачено за рахунок міського бюджету. Планувалось ввести в експлуатацію дві амбулаторії, та роботи не було розпочато з об'єктивних причин. Замовником проведено процедуру закупівлі та укладено договір генпідряду на реконструкцію одного об'єкту, роботи з якої проводитимуться в наступному році. Виконувались проектні роботи по дев'яти об'єктах медичних установ та закладів, по п'яти з яких документацію виготовлено та отримано позитивний експертний звіт. Виконання проектних робіт по чотирьом проектам перенесено на наступний рік.					
	1517324	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури					
		Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів культури					
1		затрат					
		Витрати на реконструкцію	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на	2 826,5304	1 854,45583	972,07457

		об'єктів		2018 рік» (зі змінами)			
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	825,000	432,57867	392,42133
		Кошти, передбачені на будівельні роботи з реконструкції Малої сцени театру Шевченка, не освоєно через те, що в звітному році не проведено процедуру закупівлі внаслідок невиконання у визначений термін генпроектувальником коригування проектної документації. Економія коштів виникла внаслідок перенесення на наступний рік завершення розробки проектної документації та проходження експертизи.					
2		продукту					
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	1	1	-
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	1	1	-
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3		ефективності					
		Середні витрати реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	2 826,5304	1 854,45583	972,07457
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	825,000	432,57867	392,42133
		Кошти, передбачені на будівельні роботи з реконструкції Малої сцени театру Шевченка, не освоєно через те, що в звітному році не проведено процедуру закупівлі внаслідок невиконання у визначений термін генпроектувальником коригування проектної документації. Економія коштів виникла внаслідок перенесення на наступний рік завершення розробки проектної документації та проходження експертизи.					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	86	-14
		Рівень готовності об'єктів проектування	%	Розрахунок	100	81	-19
		Завершення будівельних робіт та введення в експлуатацію Малої сцени театру Шевченка, а також завершення розробки проектної документації та проходження експертизи перенесено на наступний рік.					
		Кошти на виконання підпрограми у звітному періоді було передбачено за рахунок міського бюджету. Виконувались проектні роботи по двох об'єктах закладів культури. Завершення розробки проектної документації та проходження експертизи об'єктів перенесено на наступний рік.					

	1517325	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
		Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури і спорту					
1		затрат					
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	7 602,8874	6 029,62362	1 573,26378
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	2 582,19846	1 208,23527	1 373,96319
		Фактичні витрати на реконструкцію запасного поля стадіону «Металург» менші за заплановані через економію коштів після введення об'єкту в експлуатацію. Кошти на проектування об'єктів освоєно не в повному обсязі внаслідок перенесення завершення розробки проектної документації та проходження експертизи на наступний рік.					
2		продукту					
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	1	1	-
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	5	5	-
		Обсяг реконструкції	м ²	Робочий проект	7 344	7 344	-
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3		ефективності					

		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	7 602,8874	6 029,62362	1 573,26378
		Середні витрати на проектування одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	516,440	247,647	268,793
		Середні витрати на 1 м ² об'єктів реконструкції	тис.грн.	Розрахунок	2,356	2,356	-
		Фактичні витрати на реконструкцію запасного поля стадіону «Металург» менші за заплановані через економію коштів після введення об'єкту в експлуатацію. Кошти на проектування об'єктів освоєно не в повному обсязі внаслідок перенесення завершення розробки проектної документації та проходження експертизи на наступний рік.					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	-
		Рівень готовності об'єктів проектування	%	Розрахунок	100	64	-36
		Проектування об'єктів виконано не в повному обсязі внаслідок перенесення завершення розробки проектної документації та проходження експертизи на наступний рік.					
		Кошти на виконання підпрограми у звітному періоді було передбачено за рахунок міського бюджету. Було введено в експлуатацію один об'єкт. Виконувались проектні роботи по п'яти об'єктах фізичної культури, по двом з яких документацію виготовлено. Виконання проектних робіт по трьох проектах перенесено на наступний рік.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	0,000	3 143,039	3 143,039	0,000	11 251,92081	11 251,92081	0,000	4 681,71363	4 681,71363	0,000	20 017,800	20 017,800
1	Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької		0,000	158,262	158,262	0,000	4 737,23985	4 737,23985	0,000	3 477,09009	3 477,09009	0,00	470,300	470,300

	загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	158,262	158,262	0,000	4 733,500	4 733,500	0,000	3 473,35024	3 473,35024	0,00	470,300	470,300
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	3,73985	3,73985	0,000	3,73985	3,73985	0,00	0,00	0,00
Кошти не освоєні в повному обсязі через перенесення початку будівельних робіт внаслідок несприятливих погодних умов.														
2	Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	394,944	394,944	0,000	5 011,6076	5 011,6076	0,000	70,63518	70,63518	0,00	19 547,500	19 547,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	394,944	394,944	0,000	5 000,000	5 000,000	0,000	59,02758	59,02758	0,00	19 547,500	19 547,500
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	11,6076	11,6076	0,000	11,6076	11,6076	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими планами та касовими видатками склалася внаслідок невиконання генеральним підрядником робіт через несвочасне отримання замовником від ДАБК дозволу на виконання будівельних робіт. Затримка в одержанні зазначеного дозволу виникла внаслідок невірного зазначення балансоутримувача в реєстрі комунальної власності міста.														
3	Реконструкція будівлі на вул. Саласюка, 66а під розміщення центру позашкільної освіти в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	275,793	275,793	0,000	738,82473	738,82473	0,000	472,92153	472,92153	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	275,793	275,793	0,000	313,800	313,800	0,000	47,89680	47,89680	0,00	0,00	0,00
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	425,02473	425,02473	0,000	425,02473	425,02473	0,00	0,00	0,00
Економія коштів після виконання проектних робіт.														
4	Нове будівництво котельні та теплових мереж до загальноосвітньої школи I-III ступенів №63 по вул. Агафонова, 14а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	2 015,501	2 015,501	0,000	750,24140	750,24140	0,000	647,05960	647,05960	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	2 015,501	2 015,501	0,000	330,07123	330,07123	0,000	226,88943	226,88943	0,00	0,00	0,00
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	420,17017	420,17017	0,000	420,17017	420,17017	0,00	0,00	0,00
Економія коштів після введення об'єкту в експлуатацію.														
5	Технічне переоснащення		0,000	146,961	146,961	0,000	6,79355	6,79355	0,000	6,79355	6,79355	0,00	0,00	0,00

	шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального дошкільного навчального закладу №15 за адресою: вул. Степана Тільги, 15, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область													
602100	На початок періоду		0,000	146,961	146,961	0,000	6,79355	6,79355	0,000	6,79355	6,79355	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими планами та касовими видатками відсутня.														
6	Технічне переоснащення шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №231 за адресою: пр-т Миру, 48а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область		0,000	151,578	151,578	0,000	7,21368	7,21368	0,000	7,21368	7,21368	0,00	0,00	0,00
602100	На початок періоду		0,000	151,578	151,578	0,000	7,21368	7,21368	0,000	7,21368	7,21368	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими планами та касовими видатками відсутня.														
	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	1517322	0,000	6 845,076	6 845,076	0,000	17 417,14487	17 417,14487	0,000	2 239,55957	2 239,55957	0,000	104 519,556	104 519,556
1	Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а		0,000	6 355,345	6 355,345	0,000	8 126,25636	8 126,25636	0,000	541,64773	541,64773	0,00	13 862,00	13 862,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	6 355,345	6 355,345	0,000	7 879,500	7 879,500	0,000	294,89137	294,89137	0,00	13 862,00	13 862,00
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	246,75636	246,75636	0,000	246,75636	246,75636	0,00	0,00	0,00
У звітному році не було проведено процедуру закупівлі через невиконання генеральним проєктувальником у визначені в договорі терміни коригування проєктної документації.														
2	Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкрн Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	93,998	93,998	0,000	6 805,9555	6 805,9555	0,000	4,0555	4,0555	0,00	5 929,700	5 929,700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	93,998	93,998	0,000	6 801,900	6 801,900	0,000	0,00	0,00	0,00	5 929,700	5 929,700

602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	4,0555	4,0555	0,000	4,0555	4,0555	0,00	0,00	0,00
	Генеральним підрядником не розпочато виконання будівельних робіт через відсутність дозволу на виконання робіт. Замовником ведеться робота з відділом державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозволу.													
3	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067		0,000	85,209	85,209	0,000	280,000	280,000	0,000	112,76201	112,76201	0,00	21 280,591	21 280,591
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	85,209	85,209	0,000	280,000	280,000	0,000	112,76201	112,76201	0,00	21 280,591	21 280,591
	Завершення розробки проектної документації та проходження експертизи перенесено на наступний рік.													
4	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	380,18103	380,18103	0,000	305,15688	305,15688	0,00	7 339,819	7 339,819
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	290,000	290,000	0,000	214,97585	214,97585	0,00	7 339,819	7 339,819
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	90,18103	90,18103	0,000	90,18103	90,18103	0,00	0,00	0,00
	Завершення розробки проектної документації та проходження експертизи перенесено на наступний рік.													
5	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	275,86468	275,86468	0,000	82,06468	82,06468	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	210,000	210,000	0,000	16,200	16,200	0,00	0,00	0,00
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	65,86468	65,86468	0,000	65,86468	65,86468	0,00	0,00	0,00
	Завершення розробки проектної документації та проходження експертизи перенесено.													
6	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №1" по вул. Івана Сірка, 24 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	67,185	67,185	0,000	170,000	170,000	0,000	159,01456	159,01456	0,00	2 851,660	2 851,660
602400	Кошти, що передаються із		0,000	67,185	67,185	0,000	170,000	170,000	0,000	159,01456	159,01456	0,00	2 851,660	2 851,660

	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)													
Економія коштів після виконання проектних робіт та отримання позитивного експертного звіту.														
7	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	75,737	75,737	0,000	270,000	270,000	0,000	235,16249	235,16249	0,00	12 529,704	12 529,704
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	75,737	75,737	0,000	270,000	270,000	0,000	235,16249	235,16249	0,00	12 529,704	12 529,704
Економія коштів після виконання проектних робіт та отримання позитивного експертного звіту.														
8	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	164,67104	164,67104	0,000	162,72677	162,72677	0,00	3 744,865	3 744,865
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	98,05573	98,05573	0,00	3 744,865	3 744,865
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	64,67104	64,67104	0,000	64,67104	64,67104	0,00	0,00	0,00
Економія коштів після виконання проектних робіт та отримання позитивного експертного звіту.														
9	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вернадського, 141 «В» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	382,88270	382,88270	0,000	382,55713	382,55713	0,00	25 131,217	25 131,217
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	290,000	290,000	0,000	289,67443	289,67443	0,00	25 131,217	25 131,217
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	92,88270	92,88270	0,000	92,88270	92,88270	0,00	0,00	0,00
Економія коштів після виконання проектних робіт та отримання позитивного експертного звіту.														
10	Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Переяславській, 18 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	167,602	167,602	0,000	61,33356	61,33356	0,000	61,33356	61,33356	0,00	0,00	0,00
602100	На початок періоду		0,000	167,602	167,602	0,000	61,33356	61,33356	0,000	61,33356	61,33356	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими планами та касовими видатками відсутня.														

11	Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	193,07826	193,07826	0,00	11 850,00	11 850,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	193,07826	193,07826	0,00	11 850,00	11 850,00
Завершення розробки проектної документації та проходження експертизи перенесено на наступний рік.														
Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури		1517324	0,000	15 046,169	15 046,169	0,000	3 651,5304	3 651,5304	0,000	2 287,03450	2 287,03450	0,000	25 175,00	25 175,00
1	Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція		0,000	15 046,169	15 046,169	0,000	2 826,5304	2 826,5304	0,000	1 854,45583	1 854,45583	0,00	1 000,00	1 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	15 046,169	15 046,169	0,000	991,16434	991,16434	0,000	19,08977	19,08977	0,00	1 000,00	1 000,00
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	1 835,36606	1 835,36606	0,000	1 835,36606	1 835,36606	0,00	0,00	0,00
Будівельні роботи не було розпочато через те, що у звітному році не було проведено процедуру закупівлі внаслідок невиконання генеральним проектувальником коригування проектної документації.														
2	Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства «Криворізький міський театр ляльок»		0,000	0,000	0,000	0,000	825,000	825,000	0,000	432,57867	432,57867	0,00	24 175,00	24 175,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	825,000	825,000	0,000	432,57867	432,57867	0,00	24 175,00	24 175,00
Завершення розробки проектної документації та проходження експертизи перенесено на наступний рік.														
Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		1517325	0,000	12 182,089	12 182,089	0,000	10 185,08586	10 185,08586	0,000	7 037,85889	7 037,85889	0,000	127 074,620	127 074,620
1	Реконструкція спортивного комплексу "Металург" комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради на		0,000	1 059,142	1 059,142	0,000	425,36051	425,36051	0,000	203,19189	203,19189	0,00	0,00	0,00

	пр-ті Металургів, 5 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, 50006													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	1 059,142	1 059,142	0,000	300,000	300,000	0,000	77,83138	77,83138	0,00	0,00	0,00
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	125,36051	125,36051	0,000	125,36051	125,36051	0,00	0,00	0,00
Економія коштів після виконання проектних робіт та отримання позитивного експертного звіту. Проектну документацію передано замовнику на будівництво – управлінню капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації.														
2	Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону "Металург" ДЮСШ №1 по проспекту Металургів,5 м. Кривий Ріг		0,000	10 128,707	10 128,707	0,000	7 602,8874	7 602,8874	0,000	6 029,62362	6 029,62362	0,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	10 128,707	10 128,707	0,000	7 497,4627	7 497,4627	0,000	5 924,19892	5 924,19892	0,00	0,00	0,00
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	105,42470	105,42470	0,000	105,42470	105,42470	0,00	0,00	0,00
Економія коштів після введення об'єкту в експлуатацію.														
3	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом "Льодова арена" у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	395,377	395,377	0,000	200,000	200,000	0,000	200,000	200,000	0,00	19 624,620	19 624,620
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	395,377	395,377	0,000	200,000	200,000	0,000	200,000	200,000	0,00	19 624,620	19 624,620
Виготовлення проектної документації та проходження експертизи перенесено на наступний рік через невирішене питання відведення земельної ділянки.														
4	Універсальний спортивний комплекс в парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького (Дзержинський район), м. Кривий Ріг - будівництво		0,000	598,863	598,863	0,000	1 370,8163	1 370,8163	0,000	469,81630	469,81630	0,00	87 950,00	87 950,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	598,863	598,863	0,000	901,000	901,000	0,000	0,00	0,00	0,00	87 950,00	87 950,00
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	469,81630	469,81630	0,000	469,81630	469,81630	0,00	0,00	0,00
Виготовлення проектної документації та проходження експертизи перенесено на наступний рік через невирішене питання відведення земельної ділянки.														
5	Нове будівництво спортивного майданчику відкритого типу з улаштуванням баскетбольного поля, тенісних кортів та трибун в парку культури і		0,000	0,000	0,000	0,000	86,02165	86,02165	0,000	86,02165	86,02165	0,00	0,00	0,00

	відпочинку ім. Б.Хмельницького (Металургійний район) в м. Кривому Розі Дніпропетровської області													
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	86,02165	86,02165	0,000	86,02165	86,02165	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між затвердженими планами та касовими видатками відсутня.														
6	Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	249,20543	249,20543	0,00	19 500,00	19 500,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	249,20543	249,20543	0,00	19 500,00	19 500,00
Виготовлення проектної документації та проходження експертизи перенесено на наступний рік.														
	Усього		0,0	37 216,373	37 216,373	0,0	42 505,68194	42 505,68194	0,0	16 246,16659	16 246,16659	0,0	251611,976	251611,976

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

(підпис)

В.Є.Катькін
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
управління – головний бухгалтер

(підпис)

А.М.Берзулова
(ініціали та прізвище)