

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019 року

1. 1500000 (КПКВК МБ) **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517310 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК)¹ **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	31 637,24848	31 637,24848	-	3 355,48014	3 355,48014	-	- 28 281,76834	- 28 281,76834

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1517310	0443											
1			Завдання 1 Забезпечення будівництва інженерних мереж	-	4 239,8114	4 239,8114	-	73,49812	73,49812	-	-4 166,31328	-4 166,31328	Договір з генпідрядною організацією розірвано, проєктну документацію відправлено на коригування для подальшого проведення процедури закупівлі та продовження будівництва у наступному році
2			Завдання 2. Забезпечення будівництва житлових об'єктів	-	220,000	220,000	-	218,69674	218,69674	-	-1,30326	-1,30326	Виконання проєктних робіт по об'єкту завершено. Економія коштів.
3			Завдання 3. Забезпечення об'єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення		13 436,89398	13 436,89398	-	739,12964	739,12964	-	-12 697,76434	-12 697,76434	1. Триразова відміна процедури закупівлі через відсутність учасників. Процедура закупівлі відбулася в кінці року. Договір укладено у грудні 2018 року, у зв'язку з чим кошти в поточному році не освоєно. 2. Кошти не освоєно через

													перенесення календарних графіків виконання проектних робіт і проведення експертизи на наступний 2019 рік у зв'язку з кардинальною зміною технічного завдання стосовно проектних рішень..
4			Завдання 4. Забезпечення розвитку об'єктів теплопостачання		2 132,18962	2 132,18962	-	1269,58965	1269,58965	-	-862,59997	-862,59997	Завершення робіт з оцінки впливу на довкілля, проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через відтермінування розгляду питання щодо механізму реалізації проектів
5			Завдання 5. Забезпечення розвитку об'єктів благоустрою		11 608,35348	11 608,35348	-	1 054,56599	1 054,56599	-	-10 553,78749	-10 553,78749	1. Завершення проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через не вирішення питання щодо виділення земельної ділянки. 2. Процедура закупівлі відбулася в кінці року. Договір укладено у грудні 2018 року, у зв'язку з чим кошти в поточному році не освоєно.
			Усього		31 637,24848	31 637,24848	-	3 355,48014	3 355,48014	-	-28 281,76834	-28 281,76834	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Програма економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки	-	31 483,74848	31 483,74848	-	3 202,74397	3 202,74397	-	-28 281,00451	-28 281,00451	Перенесення завершення проектних робіт та проведення експертизи на наступний 2019 рік, укладання договорів наприкінці поточного року через відміну процедур закупівлі, не вирішення питань відведення земельних ділянок під будівництво, коригування проектів у зв'язку зі змінами технічного завдання і проектних рішень.
2. Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років	-	153,500	153,500	-	152,73617	152,73617	-	-0,76383	-0,76383	Заплановані на поточний рік проектні роботи виконано в повному обсязі. Економія коштів.
Усього	-	31 637,24848	31 637,24848		3 355,48014	3 355,48014		-28 281,76834	-28 281,76834	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1517310	Завдання 1 Забезпечення будівництва інженерних мереж					
1		затрат					

		Витрати на нове будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	4 200,00	33,85012	-4 166,14988
		Витрати на проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	39,8114	39,648	-0,1634
		Договір з генпідрядною організацією розірвано, проектну документацію відправлено на коригування для подальшого проведення процедури закупівлі та продовження будівництва у наступному році.					
2		продукту					
		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	Перелік об'єктів	1	1	Відхилення відсутнє
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	1	1	Відхилення відсутнє
		Обсяг мереж водопостачання	м. п.	Робочий проект	2570	-	-2570
		Обсяг мереж водовідведення	м. п.	Робочий проект	2140	-	-2140
		Обсяг мереж газопостачання	м. п.	Робочий проект	1186	-	-1186
		Договір з генпідрядною організацією розірвано, проектну документацію відправлено на коригування для подальшого проведення процедури закупівлі та продовження будівництва у наступному році.					
3		ефективності					
		Середні витрати на нове будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4 200,00	33,85012	-4 166,14988

		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	39,8114	39,648	-0,1634	
		Середні витрати на 1 п.м. мереж водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	1,206	-	-1,206	
		Середні витрати на 1 п.м. мереж водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,449	-	-1,449	
		Середні витрати на 1 п.м. мереж газопостачання	тис. грн.	Розрахунок	1,047	-	-1,047	
		Договір з генпідрядною організацією розірвано, проектну документацію відправлено на коригування для подальшого проведення процедури закупівлі та продовження будівництва у наступному році.						Е к о н о м ія п і с л я в в е д е н н я о д н о г о б 'є к т а

			В е к с п л у а т а ц і ю . Н е п р о в е д е н о о п л а т у в с у м і 5 % ві д у к л а д е
--	--	--	---

			Н О Г О Т А В И Ч Е Р П Н О Г О Д О Г О В О Р У Н А Б У Д І В Н И Ц Т В О П О Д Р У Г О М У О
--	--	--	---

			б 'е к т у, о п л а т у я к и х б у д е з д і й с н е н о з гі д н о ч и н о г о з а к о н о
--	--	--	--

				Д а в с т в а п іс л я о т р и м а н н я с е р т и ф ік а т а п р о в в е д е н н я о б 'є к т
--	--	--	--	---

								а к о р и г у в а н н я.
4		ЯКОСТІ						
		Рівень готовності будівництва нових об'єктів	%	Розрахунок	8,1	1,0	-7,1	
		Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100	Відхилення відсутнє	
		Рівень готовності не досягнуто до запланованого через розірвання договору з генпідрядною організацією.. Проектну документацію відправлено на коригування для подальшого проведення процедури закупівлі та продовження будівництва у наступному 2019 році.						
	1517310	Завдання 2. Забезпечення будівництва житлових об'єктів						
1		затрат						
		Витрати на проектування нових об'єктів	тис .грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	220,00	218,69674	-1,30326	
		Виконання проектних робіт по об'єкту завершено. Економія коштів.						
2		продукту						
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	1	1	Відхилення відсутнє	

		Загальна площа об'єктів реконструкції під житло	м2	Робочий проект	3462,7	3462,7	Відхилення відсутнє
		Відхилення відсутнє					
3		ефективності					
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис .грн.	Розрахунок	220,00	218,69674	-1,30326
		Виконання проектних робіт по об'єкту завершено. Економія коштів.					
4		якості					
		Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100	Відхилення відсутнє
		Відхилення відсутнє					
		Виконання проектних робіт по об'єкту завершено. Економія коштів.					
	1517310	Завдання 3. Забезпечення об'єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення					
1		затрат					
		Витрати на нове будівництво об'єктів	тис .грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	12 898,2462	302,31663	-12 595,92957

			а з о в а в і д м і н а п р о ц е д у р и з а к у п і в л і ч е р е з в і д с у т
--	--	--	---

			я в к і н ц і р о к у · Д о г о в і р у к л а д е н о у г р у д н і 2 0 1 8 р о к
--	--	--	---

			о · 2 · К о ш т и н е о с в о е н о в п о в н о м у о б с я з и ч е р е з п е р е н
--	--	--	--

			е с е н н я к а л е н д а р н и х г р а ф і к і в в и к о н а н н я п р о е к т н
--	--	--	---

			и х р о б і т і п р о в е д е н н я е к с п е р т и з и н а н а с т у п н и й 2 0
--	--	--	---

			І р і к у з , я з к у з к а р д и н а л ь н о ю з м і н о ю т е х н і ч н о г
--	--	--	---

			О з а в д а н н я с т о с о в н о з м і н и п р о є к т н и х р і ш е н ь ..				
4		якості					

		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100	-	-100
		Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100	81	-19
		Перенесення календарних графіків виконання будівельних, проектних робіт і проведення експертизи на наступний 2019 рік у зв'язку з укладанням договору на будівельні роботи в грудні 2018 року та коригування проектів у зв'язку зі зміною технічного завдання стосовно проектних рішень					
	1517310	Завдання 4. Забезпечення розвитку об'єктів теплопостачання					
1		затрат					
		Витрати на проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	2 132,18962	1 269,58965	-862,59997
		Завершення робіт з оцінки впливу на довкілля, проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через відтермінування розгляду питання щодо механізму реалізації проектів					
		Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
2		продукту					
		Кількість об'єктів проектування	од.	Перелік об'єктів	11	11	Відхилення відсутнє
		Відхилення відсутнє					
3		ефективності					
		Середні витрати на проектування одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	193,835	115,417	-78,417
		Завершення робіт з оцінки впливу на довкілля, проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через відтермінування розгляду питання щодо механізму реалізації проектів					
4		якості					

		Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100	59,5	-40,5
		Перенесення строків завершення виконання робіт в календарних графіках на наступний 2019 рік через відтермінування розгляду питання щодо механізму реалізації проектів					
	1517310	Завдання 5. Забезпечення розвитку об'єктів благоустрою					
1		затрат					
		Витрати на нове будівництво об'єктів	тис .грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	10 158,907	61,47750	-10 097,4295
		Витрати на проектування об'єктів	тис .грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	1 449,44648	993,08849	-456,35799
		Завершення проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через не вирішення питання щодо виділення земельної ділянки. Процедура закупівлі на будівельні роботи відбулася в кінці року. Договір укладено у грудні 2018 року, у зв'язку з чим виконання та завершення робіт перенесено на наступний 2019 рік.					
2		продукту					
		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	Перелік об'єктів	1	1	Відхилення відсутнє
		Кількість об'єктів проектування	од.	Перелік об'єктів	3		Відхилення відсутнє

									3	
		Відхилення відсутнє								
3		ефективності								
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	10 158,907				61,47750	-10 097,4295
		Середні витрати на проектування одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	483,149				331,029	-152,12
		Перенесено завершення будівельних і проектних робіт на наступний 2019 рік у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладанням договору в грудні звітного періоду та не вирішення питання щодо відведення земельної ділянки для можливості виконання проектних та будівельних робіт.								
4		якості								
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100				54,8	-45,2
		Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100				68,5	-31,5
		Завершення проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через не вирішення питання щодо виділення земельної ділянки. Процедура закупівлі на будівельні роботи відбулася в кінці року. Договір укладено у грудні 2018 року, у зв'язку з чим виконання та завершення робіт перенесено на наступний 2019 рік.								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Завдання 1. Забезпечення будівництва інженерних мереж	1517310	0,000	17 696,430	17 696,430	0,000	4 239,8114	4 239,8114	0,000	73,49812	73,49812	0,000	84 385,76988	84 385,76988
1	Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	735,618	735,618	0,000	4 200,000	4 200,000	0,000	33,85012	33,85012	0,000	84 385,76988	84 385,76988

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	735,618	735,618	0,000	4 200,000	4 200,000	0,000	33,85012	33,85012	0,000	84 385,76988	84 385,76988
Договір з генпідрядною організацією розірвано, проектну документацію відправлено на коригування для подальшого проведення процедури закупівлі та продовження будівництва у наступному році														
2	Будівництво мереж зовнішнього освітлення		0,000	16 960,812	16 960,812	0,000	39,8114	39,8114	0,000	39,648	39,648	0,000	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	16 960,812	16 960,812	0,000	0,16340	0,16340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	39,648	39,648	0,000	39,648	39,648	0,000	0,000	0,000
Виконання робіт по об'єкту завершено. Економія коштів.														
	Завдання 2. Забезпечення будівництва житлових об'єктів	1517310	0,000	2 417,355	2 417,355	0,000	220,000	220,000	0,000	218,69674	218,69674	0,000	0,000	0,000
1	Нове будівництво житлового будинку на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполева, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000		0,000	2 417,355	2 417,355	0,000	220,000	220,000	0,000	218,69674	218,69674	0,000	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	2 417,355	2 417,355	0,000	220,000	220,000	0,000	218,69674	218,69674	0,000	0,000	0,000
Виконання проектних робіт по об'єкту завершено. Економія коштів.														
	Завдання 3. Забезпечення об'єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення	1517310	0,000	1 441,058	1 441,058	0,000	13 436,89398	13 436,89398	0,000	739,12964	739,12964	0,000	114 847,66331	114 847,66331
1	Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	12 898,2462	12 898,2462	0,000	302,31663	302,31663	0,000	10 322,05537	10 322,05537
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	12 200,000	12 200,000	0,000	104,07043	104,07043	0,000	10 322,05537	10 322,05537
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	198,2462	198,2462	0,000	198,2462	198,2462	0,000	0,000	0,000
Триразова відміна процедури закупівлі через відсутність учасників. Процедура закупівлі відбулася в кінці року. Договір укладено у грудні 2018 року, у зв'язку з чим кошти в поточному році не освоєно.														

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Сакаганському та Центрально-Миському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000		0,000	672,750	672,750	0,000	240,000	240,000	0,000	238,92906	238,92906	0,000	93 715,20494	93 715,20494
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	672,750	672,750	0,000	240,000	240,000	0,000	238,92906	238,92906	0,000	93 715,20494	93 715,20494
Заплановані на поточний рік проектні роботи виконано в повному обсязі. Економія коштів.														
3	Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	189,597	189,597	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 810,403	10 810,403
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	189,597	189,597	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 810,403	10 810,403
Кошти не освоєно через перенесення календарних графіків виконання проектних робіт і проведення експертизи на наступний 2019 рік у зв'язку з кардинальною зміною технічного завдання стосовно проектних рішень..														
4	Будівництво дороги від храму громади на честь Різдва Христового парафії Криворізької єпархії УПЦ (мкр. Східний – 2,3) до об'їзної дороги, що з'єднує вул. Дніпропетровське шосе з вул. Фабричною		0,000	156,942	156,942	0,000	45,14778	45,14778	0,000	45,14778	45,14778	0,000	0,000	0,000
602100	На початок періоду		0,000	156,942	156,942	0,000	45,14778	45,14778	0,000	45,14778	45,14778	0,000	0,000	0,000
5	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	421,769	421,769	0,000	153,500	153,500	0,000	152,73617	152,73617	0,000	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	421,769	421,769	0,000	153,500	153,500	0,000	152,73617	152,73617	0,000	0,000	0,000
Заплановані на поточний рік проектні роботи виконано в повному обсязі. Економія коштів.														
	Завдання 4. Забезпечення розвитку об'єктів тепlopостачання	1517310	0,000	1 230,507	1 230,507	0,000	2 132,18962	2 132,18962	0,000	1269,58965	1269,58965	0,000	917350,18997	917350,18997
1	Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж на вул. Оренбурзькій в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	16,87659	16,87659	0,000	16,87659	16,87659	0,000	0,000	0,000
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	16,87659	16,87659	0,000	16,87659	16,87659	0,000	0,000	0,000
Оплата кредиторської заборгованості в повному обсязі. Відхилення відсутнє.														
2	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального комбінованого дошкільного		0,000	49,289	49,289	0,000	200,09010	200,09010	0,000	200,09010	200,09010	0,000	9 843,703	9 843,703

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	навчального закладу №295, Криворізької спеціалізованої школи I-III ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області та Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №119 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні Сонячному Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області													
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	200,09010	200,09010	0,000	200,09010	200,09010	0,000	9 843,703	9 843,703
Оплата кредиторської заборгованості в повному обсязі. Відхилення відсутнє.														
3	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального дошкільного навчального закладу №190 загального розвитку та комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради, розташованих на мікрорайоні Сонячному Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	49,289	49,289	0,000	164,21376	164,21376	0,000	164,21376	164,21376	0,000	5 550,082	5 550,082
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	164,21376	164,21376	0,000	164,21376	164,21376	0,000	5 550,082	5 550,082
Оплата кредиторської заборгованості в повному обсязі. Відхилення відсутнє.														
4	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального дошкільного навчального закладу №76 загального розвитку, комунального позашкільного мистецького навчального закладу "Криворізька міська музична школа №14", Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні 4-му Зарічному Покровського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	49,289	49,289	0,000	186,11583	186,11583	0,000	186,11583	186,11583	0,000	8 613,595	8 613,595
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	186,11583	186,11583	0,000	186,11583	186,11583	0,000	8 613,595	8 613,595
Оплата кредиторської заборгованості в повному обсязі. Відхилення відсутнє.														
5	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №65, комунального закладу «Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня		0,000	49,289	49,289	0,000	228,13113	228,13113	0,000	228,13113			12 958,510	12 958,510

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	школа I ступеня» з поглибленим вивченням іноземних мов художньо-естетичного напрямку №22», Криворізьких загальноосвітніх шкіл I-III ступенів №125 та №126 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні 5-му Зарічному Покровського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області										228,13113	0,000		
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	228,13113	228,13113	0,000	228,13113	228,13113	0,000	12 958,510	12 958,510
Оплата кредиторської заборгованості в повному обсязі. Відхилення відсутнє.														
6	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячо-юнацької творчості «Сонях», Криворізьких загальноосвітніх шкіл I-III ступенів №68 та №124, розташованих на мікрорайоні Гірницькому Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	49,289	49,289	0,000	186,76221	186,76221	0,000	186,76221	186,76221		10 255,762	10 255,762
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	186,76221	186,76221	0,000	186,76221	186,76221	0,000	10 255,762	10 255,762
Оплата кредиторської заборгованості в повному обсязі. Відхилення відсутнє.														
7	Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці Тбіліській міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	413,386	413,386		425,000	425,000	0,000	38,06225	38,06225	0,000	69 548,55175	69 548,55175
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	413,386	413,386		425,000	425,000	0,000	38,06225	38,06225	0,000	69 548,55175	69 548,55175
Завершення проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через відтермінування розгляду питання щодо механізму реалізації проекту														
8	Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці Криворіжсталі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	570,676	570,676		425,000	425,000	0,000	38,06225	38,06225	0,000	69 391,26175	69 391,26175
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	570,676	570,676		425,000	425,000	0,000	38,06225	38,06225	0,000	69 391,26175	69 391,26175
Завершення проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через відтермінування розгляду питання щодо механізму реалізації проекту														
9	Нове будівництво котельні №3, розташованої у Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000		100,000	100,000	0,000	71,11911	71,11911	0,000	337328,88089	337328,88089
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000		100,000	100,000	0,000	71,11911	71,11911	0,000	337328,88089	337328,88089

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завершення робіт з оцінки впливу на довкілля перенесено на наступний 2019 рік.														
10	Реконструкція котельні "Механобрчормет", розташованої на вулиці Телевізійній, 3 в Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000		100,000	100,000	0,000	71,82673	71,82673	0,000	345428,17327	345428,17327
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000		100,000	100,000	0,000	71,82673	71,82673	0,000	345428,17327	345428,17327
Завершення робіт з оцінки впливу на довкілля перенесено на наступний 2019 рік.														
11	Реконструкція котельні "Гігант", розташованої на території промислового майданчика шахти "Гігант" на вулиці Дарвіна в Сакаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000		100,000	100,000	0,000	68,32969	68,32969	0,000	48431,67031	48431,67031
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000		100,000	100,000	0,000	68,32969	68,32969	0,000	48431,67031	48431,67031
Завершення робіт з оцінки впливу на довкілля перенесено на наступний 2019 рік.														
	Завдання 5. Забезпечення розвитку об'єктів благоустрою	1517310	0,000	53 246,253	53 246,253	0,000	11 608,35348	11 608,35348	0,000	1054,56599	1054,56599	0,000	587588,50561	587588,50561
1	Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція		0,000	34 348,886	34 348,886	0,000	191,1634	191,1634	0,000	191,1576	191,1576	0,000	0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	34 348,886	34 348,886	0,000	191,1634	191,1634	0,000	191,1576	191,1576	0,000	0,000	0,000
Заплановані на поточний рік проектні роботи виконано в повному обсязі. Економія коштів.														
2	Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний		0,000	0,000	0,000	0,000	620,15173	620,15173	0,000	174,03397	174,03397	0,000	99825,96603	99825,96603
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	488,000	488,000	0,000	41,88224	41,88224	0,000	99825,96603	99825,96603
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	132,15173	132,15173	0,000	132,15173	132,15173	0,000	0,000	0,000
Завершення проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через не вирішення питання щодо виділення земельної ділянки														

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Кладовище в районі Північного ГЗК		0,000	18 897,367	18 897,367	0,000	10 158,907	10 158,907	0,000	61,47750	61,47750	0,000	11226,3545	11226,3545
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	18 897,367	18 897,367	0,000	4 954,6513	4 954,6513	0,000	18,86880	18,86880	0,000	11226,3545	11226,3545
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	5 204,2557	5 204,2557	0,000	42,60870	42,60870	0,000	0,000	0,000
Процедура закупівлі відбулася в кінці року. Договір укладено у грудні 2018 року, у зв'язку з чим кошти в поточному році не освоєно.														
4	Нове будівництво кладовища "Всебратьське-3" в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	638,13135	638,13135	0,000	627,89692	627,89692	0,000	476536,18508	476536,18508
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	265,000	265,000	0,000	254,76557	254,76557	0,000	476536,18508	476536,18508
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	373,13135	373,13135	0,000	373,13135	373,13135	0,000	0,000	0,000
Завершення проектних робіт та проведення експертизи перенесено на наступний 2019 рік через не вирішення питання щодо виділення земельної ділянки														
ВСЬОГО			0,000	76 031,603	76 031,603	0,000	31 637,24848	31 637,24848	0,000	3 355,48014	3 355,48014	0,000	1704172,12877	1704172,12877

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

(підпис)

В.С.Катькін
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського відділу-головний бухгалтер

(підпис)

А.М.Берзулова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}