

Додаток

до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програмОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	11842,526	11842,526	0	4038,466	4038,466	0	-7804,06	-7804,06
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1: Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів	0	2500	2500	0	1348,585	1348,585	0	-1151,415	-1151,415
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника Незавершено будівництво, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										
1.2	Завдання 2: Забезпечення будівництва об'єктів зовнішнього освітлення	0	4000	4000	0	54,252	54,252	0	-3945,748	-3945,748
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника Відсутність дозволу на проведення будівельних робіт.										
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення реконструкції об'єктів житлового фонду	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника потреба у реконструкції у зв'язку з прийняттям рішення про виконання капітального ремонту об'єкту.										
1.4	Завдання 4: Забезпечення проведення реконструкції мостів та шляхопроводів	0	2221,4	2221,4	0	263,188	263,188	0	-1958,212	-1958,212
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника розпочато роботи з реконструкції мосту через відсутність експертного висновку.										
1.5	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості	0	21,126	21,126	0	0	0	0	-21,126	-21,126
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника Кінцеві розрахунки за виконані роботи здійснюються після реєстрації і видачі сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації (здійснені платежі за виконані роботи в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною).										
1.6	Завдання 6: Забезпечення реконструкції об'єктів (елементів) благоустрою	0	1500	1500	0	1141,256	1141,256	0	-358,744	-358,744
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника За рахунок економії від укладеного договору.										
1.7	Завдання 7: Забезпечення будівництва об'єктів (елементів) благоустрою	0	1500	1500	0	1231,185	1231,185	0	-268,815	-268,815
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника За рахунок економії від укладених договорів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

	Середні витрати на розробку	0	0	0	0	100,619	100,619	0	100,00	100,00
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта (елемента) благоустрою	0	0	0	0	1130,565	1130,565	0	100,00	100,00
4.	якості									
	Рівень готовності проектної	0	0	0	0	100	100	0	100,00	100,00
	Рівень готовності об'єктів	0	0	0	0	100	100	0	100,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансову можливість міського бюджету										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження	x				x	x
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість складає 21,126 тис.грн.


6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма носить актуальний характер. "Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013-2020 років", затверджена Рішенням Криворізької міської ради від 28.12.2012 № 1612, (зі змінами); "Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", затверджена Рішенням Криворізької міської ради від

ефективності бюджетної програми: Низька.

корисності бюджетної програми:

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Н.Степанюк

вик. Герасімов О.І.