

**ДОДАТКОВА УГОДА №4
до Договору №1 від 28.09.2020 р.**

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва

м. Кривий Ріг

« 17 » 13 2021 р.

Фізична особа-підприємець Задніпровський-Кононенко Денис Володимирович в особі Задніпровського-Кононенка Дениса Володимировича, що іменується в подальшому Виконавець, який діє на підставі запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отримання вихідних даних внести зміни в Договір №1 від 28.09.2020 р. на проєктно-вишукувальні роботи для об'єкту «Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування».

1.1. Подовжити термін виготовлення проєктно - кошторисної документації стадії Проєкт та викласти Календарний план в редакції, що додається .

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця додаткова угода складена у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До Додаткової угоди додається, в якості невід'ємної частини Договору:
- Календарний план - Додаток 1.

5. Термін дії Додаткової угоди №4 – до 31.12.2021, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.


ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець
Задніпровський – Кононенко Д.В.


/ Задніпровський-Кононенко Д.В.

Додаток 1
до Договору №1 від 28.09.2020
з урахуванням Додаткової угоди №4
17.03.2021


**«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку
креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями
та закладом громадського харчування»**

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 1 етап	з моменту підписання Договору	15.02.2021	762 336,62	
2	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 2 етап	з моменту підписання Договору	23.04.2021	762 336,63	
2	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проект	з моменту отримання ТУ	23.04.2021	216 568,42	
3	Еспертиза проектної документації	15.02.2021	23.04.2021	133 008,19	
4	Виконання функцій Замовника	15.02.2021	23.04.2021	2 842,11	
5	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	16.03.2021	до 30.06.2021	2 287 009,88	
6	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Робоча документація	16.03.2021	до 30.06.2021	431 431,58	
	ВСЬОГО			4 595 533,43	


ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

 / Катякін В.С.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець
Задніпровський – Кононенко Д.В.

 / Задніпровський-Кононенко Д.В.