

Додаткова угода № 9/4
до Договору підряду №9 від 15.09.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури
«Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури
літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг,
Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення,

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі директора Кодинця Андрія Аполінарійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №9 від 15.09.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. Керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 7 Договору, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання Сторонами зобов'язань в строки передбачені Договором, а саме необхідність внесення змін до проектно-кошторисної документації, Сторони домовились продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти в наступній редакції:

«п.4. Генпідрядник розпочне виконання робіт з 01 жовтня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 травня 2022 року»;

«п.79. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Цей договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до 31 грудня 2022 року, а у частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами».

1.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

2. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **2 656 859,66 грн. (два мільйони шістсот п'ятдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень 66 копійок)**, у тому числі ПДВ – 442 809,94 грн.,

з яких: будівельні роботи – 2 656 859,66 грн. з ПДВ,
і складають **26 137 923,94 грн. (двадцять шість мільйонів сто тридцять сім тисяч дев'ятсот двадцять три гривні 94 копійки)**, у тому числі ПДВ – 4 356 320,65 грн.,

з яких: будівельні роботи – 25 893 392,00 грн. з ПДВ,
устаткування – 244 531,94 грн. з ПДВ.

3. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»

А.А. Кодинець

Олександр А. Кодинець

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 9/14
від "30" червня 2021р.
до Договору підляжу №89
від 15.09.2020р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

Вид робіт	Період														
	2020 рік						2021 рік						2022 рік		
	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень-липень, 2021	Серпень 2021	Вересень 2021	Жовтень 2021	Листопад 2021	Грудень 2021	Січень 2022	Лютий 2022	Березень 2022	Квітень 2022	Травень 2022	
1	2	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Підготовка території	375 025,20	-	-	-	-	-	-	-	-	233 288,40	-	50 000,00	50 000,00	41 736,80	-
Загальнобудівельні роботи	24 161 066,86	-	-	1 110 265,20	-	4 761 570,00	-	-	-	16 570 564,80	-	850 000,00	-	18 666,86	850 000,00
Загальнобудівельні роботи	2 173 495,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2 173 495,20	-	-	-	-	-
Електротехнічні рішення	703 642,00	-	-	122 822,40	-	49 694,00	-	-	-	446 421,60	-	-	-	84 704,00	-
Електротехнічні рішення (додаткові роботи)	139 724,40	-	-	-	-	-	-	-	-	139 724,40	-	-	-	-	-
Електротехнічні рішення, придбання устаткування	244 531,94	-	-	-	-	-	-	-	-	244 531,94	-	-	-	-	-
Блискозахист	304 246,80	-	-	-	-	-	-	-	-	225 795,60	-	-	-	78 451,20	-
Вогнезахист	1 206 309,60	-	-	-	-	-	-	-	-	895 294,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	161 014,80	-
Зливові каналізація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лотки водовідвідні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустрій території	296 115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	96 115,60
Благоустрій території (додаткові роботи)	27 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27 402,00	-	-	-	-	-
Будівельні роботи	277 704,80	-	-	-	-	188 736,00	-	-	-	62 798,40	-	-	-	26 170,40	-
Будівельні роботи (додаткові роботи)	118 606,80	-	-	-	-	-	-	-	-	118 606,80	-	-	-	-	-
Малі архітектурні форми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання малих архітектурних форм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Озеленення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	30 027 871,20	0,0	0,0	1 233 087,60	0,0	5 000 000,00	0,0	0,0	0,0	21 137 923,94	100 000,00	1 000 000,00	150 000,00	460 744,06	946 115,60
				1 233 087,60						26 137 923,94			2 636 839,66		

ЗАМОВНИК:
Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради



ГЕНДІРЕКТОР:
Директор ТОВ «АЛІНВЕСТСТРОЙ»

