

Додаткова угода № 11/5  
до Договору підряду №11 від 14.05.2020 року  
на будівництво об'єкту:  
«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

м. Кривий Ріг

« 02 » серпня 2021р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Водянка Дениса Юрійовича, що діє на підставі Статуту зі змінами та протоколу загальних зборів учасників №08-10/20 від 08.10.2020, разом – Сторони, на підставі листа Підрядника від 28.07.2021р. №28-07/1, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 7 Договору підряду №11 від 14.05.2020 року (далі - Договір), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань за Договором в рамках строку дії Договору і викласти пункт 4 Договору в наступній редакції:

«Генпідрядник розпочне виконання робіт з 01 червня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 17 грудня 2021 року.»

1.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

2. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

**ЗАМОВНИК:**

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

**ГЕНПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

Д.Ю. Водянко



*Олександр Н.О. Волосинський*

## КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного"

(ДК 021:2015: 45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)

Вид робіт	Всього з ПДВ, грн	Грудень 2020	Січень-Липень 2021	Серпень 2021	Вересень 2021	Жовтень 2021	Листопад 2021	Грудень 2021
2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>								
демонтажні роботи опори №6 та №8 ВЛ-6 кВ	4 836,00	4 836,00	-					
дообладнання існуючої опори №7	14 294,40	14 294,40	-					
ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №ба.6б до опори №7. Монтажні роботи	152 578,80	152 578,80	-					
ЛЕП-6кВ (проєктуюмі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктуємих опор №7а, №7б	31 564,80	31 564,80	-					
ЛЕП-0,4кВ (проєктуєма опора №8а) від існуючої опори №9 до п/ст КНС №57	24 898,80	24 898,80	-					
будівельні роботи по улаштуванню камер	971 420,40	575 846,00	-	79 114,88	79 114,88	79 114,88	79 114,88	79 114,88
будівельні роботи по улаштуванню підпірної стіни ПК1 (АБ.К1) та сходів (АР.К1)	131 220,00		-		32 805,00	32 805,00	32 805,00	32 805,00
монтаж металоконострукцій	100 033,20	50 000,00	-		25 016,60	25 016,60		
колектор від мкр. Сонячний	14 546 691,60	8 660 377,20	-	1 177 262,88	1 177 262,88	1 177 262,88	1 177 262,88	1 177 262,88
електроізоляції. Монтажні роботи	139 825,20	139 825,20	-					
впорядкування території	1 239 276,00		-		309 819,00	309 819,00	309 819,00	309 819,00
тимчасові будівлі та споруди (демонтаж фундамента)	20 942,40	20 942,40	-					
споруди для тимчасового відведення води з території будівництва об'єкту	71 282,40	71 282,40	-					
Розрахунок витрат на утилізацію відпрацьованого бентонітового розчину	507 127,20	350 000,00	-	157 127,20				
<b>Всього по розділу I</b>	<b>17 955 991,20</b>	<b>10 096 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 504,96</b>	<b>1 624 018,36</b>	<b>1 624 018,36</b>	<b>1 599 001,76</b>	<b>1 599 001,76</b>
<b>Розділ II. Устаткування</b>								
ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №ба.6б до опори №7. Придбання устаткування	51 108,00	20 113,49	-	30 994,51				
придбання устаткування ЛЕП-6кВ (проєктуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктуємих опор №7а, №7б	22 246,80	14 548,70	-	7 698,10				
придбання устаткування Колектор/	31 677,60		-				31 677,60	
електроізоляції. Придбання устаткування	54 242,40		-					
<b>Всього по розділу II:</b>	<b>159 274,80</b>	<b>34 662,19</b>						
<b>Всього:</b>	<b>18 115 266,00</b>	<b>10 131 108,19</b>			<b>1 624 018,36</b>	<b>1 624 018,36</b>	<b>1 630 679,36</b>	<b>1 599 001,76</b>

Замовник:  
Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

*В.Є. Катькін*



Підпис: Директор ТОВ "МІТАЛІ ІНКОМ"

Д.Ю. Водянко



ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

50086, м. Кривий Ріг, пр-т Гагаріна 77 кв № 3

Тел. (056) 4050093,

E-mail: [mitallinkom@ukr.net](mailto:mitallinkom@ukr.net)

п/р UA08305750000026003053505445 в КФ «ПРИВАТБАНК» МФО 305750. код СДРІГОУ 39718264. ПІН 397182604844  
п/р UA323281680000000026006815461 в ПАТ «МГБ БАНК» МФО 328168. код СДРІГОУ 39718264. ПІН 397182604844

Вих. № 28/07-1

Від 28 липня 2021 року

*Начальнику управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
Катькіну В.Є.*

Між ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» та Управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради 14.05.2020р. було укладено Договір підряду №11 на виконання робіт по об'єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» (ДК 021:2015: 45232000-2 Допоміжні роботи з прокладанням трубопроводів і кабелів)» (далі по тексту Договір).

Відповідно до п. 79 Договору сторони визначили строк його дії до 31.12.2021р.

В свою чергу в п. 4 Договору визначено, що ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» як генпідрядник по Договору завершить виконання робіт до 31.05.2021 року.

Сторони в п. 7 Договору погодили, що строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: виникнення обставин непереробної сили; затримки фінансування витрат Замовника; внесення змін до проектної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної у Договорі підряду.

Крім того, окремо в п.п. 3 п. 83 Договору передбачено, що така істотна умова Договору, як строк виконання робіт по договору, може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної у Договорі.

09.12.2020 року на підставі Ухвали Держинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. за підписом слідчого судді Ступак С.В. від 24.11.2020р.(справа №210/5284/20, провадження №210/2350/20) в офісному приміщенні ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» було проведено обшук, в результаті якого старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції Шамраєм Д.А. було вилучено оргтехніку підприємства, оригінали документів, зокрема первинну документацію бухгалтерського обліку, виконавчу документацію, форми КБ2-в. документи, які підтверджують якість матеріалів, що підтверджується відповідним протоколом обшуку, який містить опис вилученого майна. Фактично проведені слідчі дії паралізували роботу ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» на певний час, необхідний для відновлення зазначеної вище документації та можливості повноцінної роботи нашого підприємства, а отже і виконання зобов'язань по Договору. Об'єктивно виконання робіт по договору за відсутності виконавчої документації на будівництво, документів що підтверджують якість матеріалів призведе до порушень вимог державних будівельних норм з боку Генпідрядника. Управління капітального будівництва  
вх. № 139/16 від 30.07.2021



Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону «Про публічні закупівлі» продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Також відповідно до роз'яснень Мінекономрозвітку від 24.11.2020 року щодо даної підстави зазначається наступне: «Форма документального підтвердження об'єктивних обставин Законом не визначена, оскільки вона залежить саме від обставин, що спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг. Тому, замовник самостійно визначає форму документального підтвердження таких обставин з дотриманням законодавства».

Крім того, зауважуємо, що урахувуючи вимоги частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору, продовження строку виконання робіт можливе у разі, коли строк дії договору не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку. В нашому випадку строк дії Договору підряду №11 на виконання робіт по об'єкту «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» від 14.05.2020 року на сьогоднішній день не закінчився.

Враховуючи зазначені вище об'єктивні обставини, що спричинили продовження строку виконання робіт, просимо Вас подовжити строк виконання робіт за Договором підряду №11 від 14.05.2020 р. «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» (ДК 021:2015: 45232000-2 Допоміжні роботи з прокладанням трубопроводів і кабелів) на підставі п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно календарного графіка виконання робіт, що додається до 17.12.2021 р., шляхом укладання відповідної додаткової угоди .

Додатки:

- копія Ухвали від 24.11.2020 р. на 10 арк.;
- копія протоколу обшуку від 09.12.2020 р. на 19 арк.;
- календарний графік в 3-х екземплярах.

З повагою,  
Директор



Д.Ю.Водянко