

**Додаткова угода № 11/4**  
**до Договору підряду №11 від 14.05.2020 року**  
**на будівництво об'єкту:**

**«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»**

м. Кривий Ріг

«14» березня 2021р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення,**

**та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Водяноко Дениса Юрійовича, що діє на підставі Статуту зі змінами та протоколу загальних зборів учасників №08-10/20 від 08.10.2020, разом сторони, (далі – Сторони), уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №11 від 14.05.2020р. (далі – Договір) про наступне:**

1. З метою приведення договірної ціни до фактичного обсягу видатків, відповідно до пункту 1 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпункту 1 пункту 83 Договору, Сторони домовились зменшити обсяги закупівлі згідно Договору на 1 710 864,00 грн., відповідно пункт 9 Договору викласти в наступній редакції:

«Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **18 115 266,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сто п'ятнадцять тисяч двісті шістьдесят шість гривень 00 копійок)**, у тому числі **ПДВ – 3 019 211,00 грн.,**

**у тому числі: будівельні роботи – 17 955 991,20 грн. з ПДВ,**  
**устаткування – 159 274,80 грн. з ПДВ.**

Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища за даною Додатковою угодою складають **7 984 157,81 грн. (сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят сім гривень 81 копія)**, у тому числі **ПДВ – 1 330 692,97 грн.,**

**з яких: будівельні роботи – 7 859 545,20 грн. з ПДВ,**  
**устаткування – 124 612,61 грн. з ПДВ.»**

1.1. Додаток 1 та Додаток 2 до Договору викласти у новій редакції.

2. У зв'язку із внесенням змін у банківські реквізити Замовника, Сторони домовились внести зміни до розділу «Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки» Договору, виклавши його частину в наступній редакції:

**Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки**

**ЗАМОВНИК:**

**Управління капітального будівництва**  
**виконкому Криворізької міської ради**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська область, 50101  
UA738201720344201017100054659

банк Державна казначейська  
служба України, м. Київ  
ЄДРПОУ 36220643

3. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт

**ЗАМОВНИК:**

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



*В.С. Катькін*

**ГЕНПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»



*Д.Ю. Водянко*

*Солмащенко Н.О. Осеню*

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ГЕНПІДРЯДНИК: ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

Договір № 11 від 14 травня 2020 року

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: "**Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного**"  
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами)

Складена в поточних цінах станом на 1.04.2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>					
1		Прямі витрати	14 019 092,00 ✓	14 019 092,00 ✓	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	710 357,00 ✓	710 357,00	
		Вартість матеріальних ресурсів	11 587 197,00 ✓	11 587 197,00	
		Вартість експлуатації будівельних машин	1 721 538,00 ✓	1 721 538,00	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	✓ 319 131,00	319 131,00	
		Всього прямі і загальновиробничі витрати	14 338 223,00	14 338 223,00	
3	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	✓ 110,00		110,00
3	Розрахунок	Витрати на утилізацію відпрацьованого бетонітового розчину	✓ 422 606,00		422 606,00
		Разом	14 760 939,00 ✓	14 338 223,00 ✓	422 716,00
4	Розрахунок	Кошторисний прибуток (16,10 грн./люд.год)	✓ 184 092,00	184 092,00 ✓	
5	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,60 грн./люд.год)	✓ 18 295,00		18 295,00 ✓
		<b>Разом по розділу I</b>	✓ 14 963 326,00	14 522 315,00 ✓	✓ 441 011,00
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	✓ 2 992 665,20		2 992 665,20
		<b>Всього по розділу I</b>	✓ 17 955 991,20	14 522 315,00 ✓	3 433 676,20 ✓
		в т. ч. зворотні суми			
<b>Розділ II. Устаткування</b>					
7		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	132 729,00 ✓		
		<b>Разом по розділу II</b>	132 729,00 ✓		
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	26 545,80 ✓		
		<b>Всього по розділу II</b>	159 274,80 ✓		
		<b>Всього договірна ціна (р.I+р.II)</b>	18 115 266,00 ✓		
		в т. ч. зворотні суми			

Замовник

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Підрядник

Директор ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

Перевірив



Д.Ю. Водянюк

Додаток № 1  
до Дод. Угоди № 1114  
від "17" "03" 2021 р.  
до Договору Підряду №11  
від "14" "05" 2020 р.

## КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного"  
(ДК 021:2015: 45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)

Вид робіт	Всього з ПДВ, грн	Червень - вересень 2020	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень - березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021
2	3						4	5
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>								
демонтажні роботи опори №6 та №8 ВЛ-6 кВ	4 836,00	-	-	-	4 836,00	-	-	-
дообладнання існуючої опори №7	14 294,40	-	-	-	14 294,40	-	-	-
ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №6а,6б до опори №7. Монтажні роботи	152 578,80	-	-	-	152 578,80	-	-	-
ЛЕП-6кВ (проєктусмі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктусмих опор №7а, №7б	31 564,80	-	-	-	31 564,80	-	-	-
ЛЕП-0,4кВ (проєктусма опора №8а) від існуючої опори №9 до п/ст КНС №57	24 898,80	-	-	-	24 898,80	-	-	-
будівельні роботи по улаштуванню камер	971 420,40	-	-	-	575 846,00	-	197 787,20	197 787,20
будівельні роботи по улаштуванню підпірної стіни ПС1 (АБ.К1) та сходів (АР.К1)	131 220,00	-	-	-	-	-	-	131 220,00
монтаж металокожухів	100 033,20	-	-	-	50 000,00	-	-	50 033,20
колектор від мкр. Сонячний	14 546 691,60	-	-	-	8 660 377,20	-	3 514 614,80	2 371 699,60
електрозахист. Монтажні роботи	139 825,20	-	-	-	139 825,20	-	-	-
впорядкування території	1 239 276,00	-	-	-	-	-	239 276,00	1 000 000,00
тимчасові будівлі та споруди (демонтаж фундаменту)	20 942,40	-	-	-	20 942,40	-	-	-
споруди для тимчасового відведення води з території будівництва об'єкту	71 282,40	-	-	-	71 282,40	-	-	-
Розрахунок витрат на утилізацію відпрацьованого бентонітового розчину	507 127,20	-	-	-	350 000,00	-	157 127,20	-
<b>Всього по розділу I</b>	<b>17 955 991,20</b>	-	-	-	<b>10 096 446,00</b>	-	<b>4 108 805,20</b>	<b>3 750 740,00</b>
<b>Розділ II. Устаткування</b>								
ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №6а,6б до опори №7. Придбання устаткування	51 108,00	-	-	-	20 113,49	-	30 994,51	-
придбання устаткування ЛЕП-6кВ (проєктусмі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктусмих опор №7а, №7б	22 246,80	-	-	-	14 548,70	-	7 698,10	-
придбання устаткування/Колектор/ електрозахист. Придбання устаткування	31 677,60	-	-	-	-	-	31 677,60	-
Всього по розділу II:	54 242,40	-	-	-	-	-	54 242,40	-
Всього:	18 115 266,00	-	-	-	34 662,19	-	124 612,61	-
		-	-	-	10 131 108,19	-	4 233 417,81	3 750 740,00



**Замовник:**  
Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради  
**В.С. Катякін**

**Директор ТОВ "МІТАЛІ ІНКОМ"**  
**Д.Ю. Водянюк**