

ДОДАТКОВА УГОДА №12

до договору №17144 від 01.06.2021 р.

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

26 . 05 . 2023 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору №17144 від 01.06.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи пункт 10.3 Договору, у зв'язку із тривалим погодженням Експертного звіту, внести зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Кудряшов М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Зельцер Д.Ю.



Додаток №2
до договору № 17144 від 01.06.2021
з урахуванням додаткової угоди №12

26.05.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	При-мітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проект. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди	З моменту підписання договору	23.03.2023	216 165,97	
		З моменту підписання договору	12.06.2023	504 387,29	
3	Експертиза проектної документації	02.06.2023	12.06.2023	123 552,00	
	ВСЬОГО			933 912,65	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.