

## ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до договору №1 від 13.06.2024  
на проектно - вишукувальні роботи

**«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»**

(ДК021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

м. Кривий Ріг

«18» 12 2024р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ» в особі директора МЕЛЬНИКА Максима Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 13.06.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (пункт 11.3), враховуючи тривалість процедури оцінки впливу на довкілля, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», та фактичну вартість експертизи проектної документації, Сторони домовилися :

- 1.1. Загальну вартість проектно-вишукувальних робіт за Договором зменшити на **7332,00 грн.**
- 1.2. Кошторис №6 на суму 781 560,00 грн. замінити на Кошторис №ба на суму 775 450,00 грн. без урахування ПДВ (додається) .
- 1.3. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшити на **845 856,00 грн.**

1.4. Викласти в іншій редакції:

1.4.1. Пункт 3.1. :

« 3.1. За виконані РОБОТИ ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) **4 383 801,43 грн.** ( чотири мільйони триста вісімдесят три тисячі вісімсот одна гривня 43 копійки ), у тому числі ПДВ – 730 633,57 грн, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - **3 537 945,43 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади (міський фонд охорони навколишнього природного середовища).

1.4.2. Пункт 3.6. :

«3.6. Розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ здійснюються у такому порядку :

3.6.1. За інженерні вишукування - за фактом виконання й двостороннього підписання Акту.


3.6.2. За розроблення проектно-кошторисної документації стадії ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) без урахування вартості розділу «Оцінка впливу на довкілля» :

- 1 етап - за фактом виконання й двостороннього підписання Акту;

- 2 етап - після отримання Експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво та двостороннього підписання Акту.

3.6.3. Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації – за фактом отримання Експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво й двостороннього підписання Акту.

3.6.4. За виконання розділу «Оцінка впливу на довкілля» - за фактом проведення процедури оцінки впливу на довкілля та отримання висновку уповноваженого центрального органу в порядку, визначеному Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».



1.4.3. Пункт 11.1. :


«11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2025**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

1.5. Внести відповідні зміни в календарний план (Додаток1), протокол узгодження договірної ціни (Додаток 2), зведений кошторис (Додаток 3).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**  
ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ  
ПРОЄКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ  
ІНСТИТУТ «ДПВІ»



Максим МЕЛЬНИК

**ВІД ЗАМОВНИКА:**  
Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Денис ЗЕЛЬЦЕР

Додаток 1  
до договору №1 від 13.06.2024  
з урахуванням додаткової угоди №1  
від 18.12.2024

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням податку грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	З моменту підписання Договору	26.07.2024	182 898,91	-
2	Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання Договору	26.07.2024	163 222,20	-
3	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії ТЕО. I етап	З моменту підписання Договору	20.11.2024	932 142,10	-
4	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії ТЕО. II етап	З моменту підписання Договору	25.12.2024	1 329 142,22	-
5	Експертиза проектно-кошторисної документації стадії ТЕО	25.11.2024	25.12.2024	930 540,00	-
6	Виконання розділу «Оцінка впливу на довкілля»	З моменту підписання Договору	10.02.2025	845 856,00	
	ВСЬОГО			<b>4 383 801,43</b>	

### ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»



Максим МЕЛЬНИК

### ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Денис ЗЕЛЬЦЕР

Додаток 2  
до договору №1 від 13.06.2024  
з урахуванням додаткової угоди №1  
від 18.12.2024

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

за договором №1 від 13.06.2024

Ми, що підписалися нижче,

від особи ЗАМОВНИКА – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради ЗЕЛЬЦЕР Денис Юхимович,

від особи ВИКОНАВЦЯ - директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ» МЕЛЬНИК Максим Олексійович,

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі: **4 383 801,43 грн.** ( чотири мільйони триста вісімдесят три тисячі вісімсот одна гривня 43 копійки), у тому числі ПДВ – 730 633,57 грн, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - **3 537 945,43 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади (міський фонд охорони навколишнього природного середовища).

на виконання проектно-вишукувальних робіт, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документацію стадії ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) для об'єкта :

**«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».**


Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**  
ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»



Максим МЕЛЬНИК

**ВІД ЗАМОВНИКА:**  
Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Денис ЗЕЛЬЦЕР

Додаток 3  
до договору №1 від 13.06.2024  
з урахуванням додаткової угоди №1  
від 18.12.2024

**КОШТОРИС №6а**  
на експертизу проектно-кошторисної документації

**Форма № 2-П**

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у  
Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області». Експертиза проектно-кошторисної  
документації стадії «ТЕО»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної)  
організації ТОВ «ДНІПРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Експертиза проектно-кошторисної документації стадії «ТЕО». Розрахункова база – 1988333тис.грн, де – 1654406тис.грн – вартість будівельних робіт; 3339276тис.грн – частка вартості устаткування (35%), що враховується при обчисленні розрахункової бази Клас наслідків – ССЗ  <u>Розрахунковий показник 1988333,(тис.грн.)</u>	КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» Додаток №6 до Настанови Відсотковий показник – 0,065 К-0,6 – експертиза стадії «ТЕО» (п.7.3 Настанови)	1 988 333 * 0,065/100 * 0,6	775450,00
	Разом, грн.			775450,00

Всього за кошторисом  
Сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста шістьдесят гривень 00 копійок

Головний інженер проекту

Кошторис склав



Костянтин НЕТЕСА  
(прізвище)

Ольга РАДКОВСЬКА  
(прізвище)

М.П.

« 18 » 12 20 24 р.