

ДОДАТКОВА УГОДА №2

до договору №1 від 22.09.2023

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

**Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул.Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроєктних впливів
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)**

((ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

«15» / / 2023 р.

ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 22.09.2023 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 10.3 Договору, враховуючи тривалість погодження топографо-геодезичного звіту та період часу, необхідний для експертизи робочого проєкта і завантаження документації до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Сторони домовилися:

1.1.Подовжити термін виконання Договору до 24.11.2023 та внести відповідні зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт. (Додаток 1).

1.2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»

/ Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Зельцер Д.Ю.



Додаток №1
до Договору №1 від 22.09.2023
з урахуванням додаткової угоди
№2 від 15.11.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання проєктно-вишукувальних робіт

**Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул.Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроєктних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Топографо-геодезичні роботи	з моменту підписання Договору	24.11.2023	25 133,82	
2	Розроблення проєктно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проєкт»				
	1 етап	з моменту підписання Договору	10.10.2023	181 984,32	
	2 етап	з моменту підписання Договору	24.11.2023	424 630,08	
3	Експертиза проєктної документації для будівництва	25.09.2023	24.11.2023	8 369,22	
	ВСЬОГО			640 117,44	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»



/ Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.