

Додаткова угода № 1/11

до Договору підряду №1 від 20.05.2019 року
на будівництво об'єкту:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)

м. Кривий Ріг

«30» вересня 2020 р.

Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ»**, в особі директора **Юрчука Сергія Вікторовича**, що діє на підставі Статуту зі змінами, разом сторони, (далі – Сторони), керуючись п.7 Договору підряду №1 від 20.05.2019р. (далі – Договір) та пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, а саме, призупиненням виконання робіт на об'єкті та необхідністю внесення змін до проектної документації (лист технічного нагляду ФОП Володін В.О. від 23.09.2020 №2/23), які унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, Сторони уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору підряду №1 від 20.05.2019р. та виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти в наступній редакції:

«п. 4. Генпідрядник розпочне виконання робіт з 03 червня 2019 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 грудня 2020 року.»;

«п.83. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків – до повного виконання.».

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №1 від 20.05.2019р., виклавши його у новій редакції.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 20.05.2019р.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС
СПОРУДЖЕННЯ»

С.В. Юрчук

С.В. Юрчук

Додаток №1 до додаткової угоди №1/11 від 30.09.2020р до Договору підряду №1 від 20 травня 2019 р.

Календарний графік виконання робіт на будівництво об'єкта:

«Кладовище в районі Північного ГК», (м.Кривий Ріг, нове будівництво)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн. з ПДВ	2019 рік												2020 рік											
		липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень						
І	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24						
(Адмін. будова)	493 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492 524,00	-	-						
Опалення	22 544,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 544,40	-						
Електроосвітлення	18 549,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 016,40	-	-	-	-	11 533,20	-						
Загальнобудівельні роботи (Туалет)	320 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 022,00	-						
Електропостачання насосу в колодазі	28 460,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 478,80	-	-	-	-	9 981,60	-						
Зовнішнє електропостачання	364 197,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 510,40	-	-	-	178 687,20	-	-						
Зовнішні мережі водопостачання	662 714,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	362 714,40	-						
Конструкції залізобетонні	2 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148,00	-	-						
Металоконструкції	185 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 442,00	-	-						
Благоустрій та озеленення	6 824 022,00	-	-	-	3 381 126,00	431 558,33	728 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	650 000,00	632 589,67						
Отгорожа	234 292,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 292,80	-	-						
Майданчик ритуальний	8 116,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 116,80	-	-						
Конструкції металеві	188 516,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 516,40	-	-						
Зовнішнє електроосвітлення	2 848 027,20	-	-	-	-	-	-	-	1 158 470,40	-	-	680 973,60	536 347,20	-	-	-	-	472 236,00	-						
Устаткування																									
Придбання устаткування на електроосвітлення	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	-	-	-	-	-	-						
Придбання устаткування на зовнішнє електропостачання	2 649,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 649,60	-	-	-	-	-	-						
Придбання устаткування на електропостачання насосу у колодазі	6 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 036,00	-	-	-	-	-	-						
Придбання устаткування на зовнішні мережі водопостачання	9 291,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 291,60	-	-						
Придбання устаткування (на благоустрій і озеленення)	43 023,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 023,60	-	-						
Придбання устаткування на зовнішнє електроосвітлення	32 822,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 822,40	-	-	-	-	-	-						
Всього	12 294 342,80	0,00	0,00	0,00	3 381 126,00	431 558,33	728 748,00	0,00	0,00	1 158 470,40	0,00	680 973,60	788 902,80	0,00	0,00	0,00	2 643 042,40	1 849 031,60	632 589,67						



Handwritten signature in blue ink.

**Фізична особа-підприємець
Володін Володимир Олександрович**

50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Якіра, 22, кв. 97.
IBAN UA79334851000000002600926536 в АТ ПУМБ м. Кривий Ріг
Код ІНН 3162724812 Тел. (097)540 01 48
Сертифікат АТ №002036

Вих.№2/23 від 23 вересня 2020р.

**Начальнику управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
Катькіну В.Є.**

Мною здійснюється технічний нагляд на об'єкті: «**Кладовище в районі Північного ГЗК**», (м. **Кривий Ріг, нове будівництво**)». Виїзди на об'єкт виконуються регулярно.

На даний момент роботи по на об'єкті виконуються не по проекту.

Повідомляю Вас, що роботи по об'єкту : «**Кладовище в районі Північного ГЗК**», (м. **Кривий Ріг, нове будівництво**)» необхідно зупинити та виконати коригування проектно-кошторисної документації.

ФОП



Володін В.О.

