

**Додаткова угода № 1/2**  
**до Договору підряду № 1 від 25.05.2018 року**  
на будівництво об'єкту:

**«Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж»**

м. Кривий Ріг

« 26 » \_\_\_\_\_ грудня \_\_\_\_\_ 2018 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі **директора Тарана Максима Андрійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2018 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **977 734,20 грн.** (дев'ятсот сімдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири гривні 20 коп.), у тому числі ПДВ – 162 955,70 грн., з яких : будівельні роботи – 977 733,80 грн. з ПДВ, устаткування - 0,40 грн. з ПДВ, і складають: **3 403 949,80 грн. з ПДВ**, з яких: будівельні роботи – 3 210 555,40 грн. з ПДВ, устаткування – 193 394,40 грн. з ПДВ.

2. Згідно листа звернення ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» від 22 грудня 2018 року №115/18 до управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, сторони прийшли до згоди:

**пункт 4** Договору викласти у наступній редакції:

«Підрядник розпочне виконання робіт з 18 червня 2018 року за наявності дозволу на початок виконання робіт і завершить виконання робіт до 01 травня 2019 року»;

**абзац другий пункту 83** Договору викласти у наступній редакції:

«Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до 01 травня 2019 року, а в частині розрахунків – до повного виконання».

3. Всі інші умови Договору підряду №1 від 25.05.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 25.05.2018 р.

**ЗАМОВНИК:**

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

\_\_\_\_\_ **В.Є. Катькін**

\_\_\_\_\_ **М.А. Таран**

Додаток № 1  
до Додаткової угоди № 1/2  
від « 26 » грудня 2018 р.  
до Договору підряду № 1  
від « 25 » травня 2018 р.

### КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту: «Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж»

Вид робіт	Січень 2019	Лютий 2019	Березень 2019	Квітень 2019	Травень 2019
І	2	3	4	5	6
Підготовка території будівництва					
Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню №13 (будівництво КНС та зовнішніх мереж каналізації)		16%			
Проїзди		664 859,40 грн. з ПДВ			
Благоустрій території			50%	50%	
			131 267,40 грн. з ПДВ	131 267,40 грн. з ПДВ	
			50%	50%	
			25 170,00 грн. з ПДВ	25 170,00 грн. з ПДВ	
Всього помісячно	----	664 859,40	156 437,40	156 437,40	----
ВСЬОГО			977 734,20 грн. з ПДВ		

Замовник:  
Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської  
ради

В.С. Катякін

Підрядник  
Директор ТОВ «МІТАЛЛІ ІНКОМ»

М.А. Таран