

**Додаткова угода № 10/07/4**  
**до Договору підряду №10/07 від 10.07.2024 року**  
**на реконструкцію об'єкта:**

**«Нове будівництво протиградіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113**  
**Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оперклевича, 39-А, м. Кривий Ріг,**  
**Дніпропетровська обл.»**  
(ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення, Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к,**

**та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР», в особі директора Лиманського Богдана Федоровича, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №10/07 від 10.07.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:**

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт та строк Договору виклавши пункти 4, 78 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 10 липня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 травня 2025 року»

«п.78. Строком договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до **31.12.2025**, а у частині фінансових зобов'язань - до повного їх виконання Сторонами.».

2. Бюджетні зобов'язання на 2024 за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, а саме за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту за даною Додатковою угодою зменшуються на **33 382 669,40 грн. з ПДВ,**

з яких: будівельні роботи – 31 999 686,20 грн. з ПДВ,  
устаткування – 1 382 983,20 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

**ЗАМОВНИК:**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «САПСАН-КР»



Б.Ф. Лиманський

Додаток №1  
до Додаткової угоди № 10/07/4 від 30.12. 2024 р.  
до Договору підряду № 10/07 від "10" липня 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ  
по об'єкту:

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора  
Очерклевича, 39-А, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

№	Вид робіт	Обсяг робіт							2025				
		Вартість, грн з ПДВ	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024	Січень 2025	Лютий 2025	Березень 2025	Квітень 2025	Травень 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>													
1	На демонтажні роботи	524 444,00	-	321 104,40	-	-	-	769,2	-	-	2 570,40	-	-
2	На земляні роботи	216 842,40	-	-	-	-	-	-	-	216 842,40	-	-	-
3	На будівельні роботи (Зб)	30 843 224,40	-	2 855 022,00	-	10 562 145,60	2 857 554,00	10 604 349,60	-	2 000 000,00	1 964 153,20	-	-
4	На будівельні роботи (АР)	14 427 945,80	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 427 945,80
5	На монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	6 026,40	-	-	-	-	-	-	-	-	6 026,40	-	-
6	На водопостачання та каналізацію	519 188,40	-	-	-	-	-	-	-	-	519 188,40	-	-
7	На опалення та вентиляцію	3 802 321,20	-	-	-	-	-	246 262,80	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 556 058,40
8	На електромонтажні роботи	859 231,20	-	-	-	-	-	589 531,20	-	-	-	269 700,00	-
9	На пусконаладжувальні роботи	6 279,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 279,60
10	На електроосвітлення	1 488 550,80	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	488 550,80
11	На пожежну сигналізацію та оповіщення	230 746,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 746,80	-
12	На системи зв'язку	33 748,80	-	-	-	-	-	-	-	-	33 748,80	-	-
13	На зовнішні мережі водопостачання та каналізації	494 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	494 238,00	-	-
14	На благоустрій території	6 783 637,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 783 637,20
	<b>Всього по розділу I:</b>	<b>60 036 425,00</b>	<b>-</b>	<b>3 176 126,40</b>	<b>-</b>	<b>10 562 145,60</b>	<b>2 857 554,00</b>	<b>11 440 912,80</b>	<b>-</b>	<b>6 216 842,40</b>	<b>10 519 925,20</b>	<b>8 000 446,80</b>	<b>7 262 471,80</b>
<b>Розділ II. Устаткування</b>													
15	Придбання устаткування, меблів	403 365,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403 365,60
16	Водопостачання та каналізації придбання устаткування	198 801,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 801,60	-
17	Опалення та вентиляція придбання устаткування	531 873,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531 873,60	-
18	Електромонтажні роботи придбання устаткування	1 351 051,00	-	-	-	-	-	1 351 051,00	-	-	-	-	-
19	Електроосвітлення придбання устаткування	82 459,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 459,20	-
20	Пожежна сигналізація та оповіщення придбання устаткування	109 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 950,00	-
21	Система зв'язку придбання устаткування	56 533,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 533,20	-
	<b>Всього по розділу II:</b>	<b>2 734 034,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 351 051,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>979 617,60</b>	<b>403 365,60</b>
	<b>Всього по розділам I-II:</b>	<b>62 770 459,20</b>	<b>-</b>	<b>3 176 126,40</b>	<b>-</b>	<b>10 562 145,60</b>	<b>2 857 554,00</b>	<b>12 791 963,80</b>	<b>-</b>	<b>6 216 842,40</b>	<b>10 519 925,20</b>	<b>8 980 064,40</b>	<b>7 665 837,40</b>

ЗАМОВНИК:

Начальник технічного відділу  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "САЛСАН-КР"

Лиманський Б.Ф.