

Додаткова угода № 04/03/5
до Договору підряду №04/03 від 05.03.2024 року
на реконструкцію об'єкта:

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу
Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької
міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська
область»**

(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

м. Кривий Ріг

«15» 11 2024 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління **Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, на підставі листа ТОВ «САПСАН-КР» від 13.11.2024р. №760, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктом 7 Договору підряду №04/03 від 05.03.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 05 березня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 грудня 2024 року.»;

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер



ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»

Б.Ф. Лиманський



(Handwritten signatures of the representatives of both parties)

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:

Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область.»

№	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період									
			Березень 2024	Квітень 2024	Травень 2024	Червень 2024	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ I. Будівельні роботи												
1	Архітектурно-будівельні рішення	7 659 896,40	-	1 030 362,00	-	2 055 892,80	1 149 385,20	-	2 770 482,00	303 774,40	250 000,00	100 000,00
2	Архітектурно-будівельні рішення (додаткові роботи)	197 091,60	-	-	-	-	-	197 091,60	-	-	-	-
3	Водопровід та каналізація	87 730,80	-	-	-	34 141,20	-	-	52 570,80	1 018,80	-	-
4	Водопровід та каналізація (додаткові роботи)	54 705,60	-	-	-	-	-	-	54 705,60	-	-	-
5	Вентиляція	510 067,20	-	-	-	94 900,80	313 984,80	-	76 144,80	25 036,80	-	-
6	Опалення	140 290,80	-	-	-	25 272,00	-	-	94 897,20	20 121,60	-	-
7	Силове електрообладнання	161 902,80	-	44 431,20	-	26 582,40	-	-	86 859,60	4 029,60	-	-
8	Електричне освітлення	236 120,40	-	21 687,60	-	10 137,60	-	-	204 295,20	-	-	-
9	Система протипожежного захисту	39 670,80	-	7 005,60	-	11 494,80	-	-	19 106,40	2 064,00	-	-
10	Система охоронної сигналізації	35 223,60	-	-	-	11 936,40	-	-	22 430,40	856,80	-	-
11	На систему відеоспостереження	33 751,20	-	-	-	12 510,00	-	-	19 738,80	1 502,40	-	-
12	Пусконаладжувальні роботи систем протипожежного захисту, охоронної сигналізації та відеоспостереження	67 776,00	-	-	-	-	-	-	55 600,80	12 175,20	-	-
13	Електропостачання	94 369,20	-	-	-	79 006,80	-	-	11 491,20	3 871,20	-	-
14	Електропостачання (додаткові роботи)	3 871,20	-	-	-	-	-	3 871,20	-	-	-	-
15	Благоустрій та озеленення території	1 214 894,40	-	-	-	-	1 088 196,00	-	126 698,40	-	-	-
16	Благоустрій та озеленення території (додаткові роботи)	365 818,80	-	-	-	-	-	365 818,80	-	-	-	-
Всього по розділу I:		10 903 180,80	-	1 103 486,40	-	2 361 874,80	2 551 566,00	566 781,60	3 595 021,20	374 450,80	250 000,00	100 000,00
Розділ II. Устаткування												
17	Архітектурно-будівельні рішення	187 069,20	-	-	-	-	-	-	187 069,20	-	-	-
18	Вентиляція	739 179,60	-	-	-	572 302,80	116 774,40	-	49 938,80	163,60	-	-
19	Силове електрообладнання	34 520,40	-	-	-	-	-	-	34 520,40	-	-	-
20	Система протипожежного захисту	21 069,60	-	-	-	-	-	-	21 069,60	-	-	-
21	Система охоронної сигналізації	22 934,40	-	-	-	-	-	-	22 679,20	255,20	-	-
22	Система відеоспостереження	33 296,40	-	-	-	-	-	-	33 296,40	-	-	-
Всього по розділу II:		1 038 069,60	-	-	-	572 302,80	116 774,40	-	348 573,60	418,80	-	-
Всього по розділу I-II:		11 941 250,40	-	1 103 486,40	-	2 934 177,60	2 668 340,40	566 781,60	3 943 594,80	374 869,60	250 000,00	100 000,00

ЗАМОВНИК:
Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.

Лиманський Б.Ф.



Лиманський Б.Ф.