

Додаткова угода № 1/1

до Договору підряду №1 від 21.12.2018 року

на будівництво об'єкту:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

м. Кривий Ріг

« 27 » грудня 2018 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТ БІЛД»**, в особі директора **Медаловича Івана Володимировича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з продовженням оформлення дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт, Сторони прийшли до згоди зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою на **50 000,00 грн.** (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 8 333,33 грн.

2. Внести зміни у календарний графік виконання робіт (додаток 1 до Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.).

3. Всі інші умови Договору підряду №1 від 21.12.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.

ЗАМОВНИК:

ГЕНПІДРЯДНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Директор
ТОВ «ФАСТ БІЛД»

_____ **В.Є. Катькін**

_____ **І.В. Медалович**

Додаток № 1
до Додаткової угоди №1/1
до Договору підяду № 1
від « 21 » грудня 2018р.

НАМЕРЕДДАГ ПИИІ ГАФІК ВИКОПАПИ ГОДИ
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»
(ДК 021:2015: 45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

Вид робіт	Обсяг робіт	Період											
		Січень 2019	Лютий 2019	Березень 2019	Квітень 2019	Травень 2019	Червень 2019	Липень 2019	Серпень 2019				
1	Вартість, грн. з ПДВ 2	4	5	6	7	8	9	10	11				
Тимчасові автодороги та стоянка під автокран	783 040,80	783 040,80											
Будівництво мосту	8 511 166,00		1 620 000,00	2 640 000,00	1 380 000,00	1 435 583,00	1 435 583,00						
Планування території	13 768,80						13 768,80						
Впорядкування території	184 807,20									110 884,32	73 922,88		
Зовнішнє освітлення пішохідного мосту	532 621,20									213 048,48	319 572,72		
Всього	10 025 404,00	783 040,80	1 620 000,00	2 640 000,00	1 380 000,00	1 435 583,00	1 449 351,80	323 932,80	393 495,60				

ЗАМОВНИК:

Начальник
управління капітального
будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "ФАСТ БІЛД"

В. С. Катькін

І. В. Медалович